



งานบริหารส่วนกลาง

เลขรับที่ 8099

วันที่ 20 ต.ค. 2564

เวลา 10.34

บันทึกข้อความ

ส่วนบริหารการเงิน

รับที่ 3638

วันที่ 19 ต.ค. 2564

เวลา 8.13

ส่วนราชการ สำนักงานอำนวยการ ส่วนบริหารการพัสดุ โทร. 5527

ที่ 1169 / 2564 วันที่ 18 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4)

เรียน ผชช.

1. ในปีงบประมาณ 2564 สชช. ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ จำนวนรวม 115,892,300 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งการดำเนินงานในบางเรื่องเป็นโครงการต่อเนื่อง ดังนั้น ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานอำนวยการ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการซื้อการจ้างต่อเนื่องในส่วนที่ยังดำเนินการอยู่ และที่ได้รับการจัดสรรใหม่ในปี 2564 (ไตรมาสที่ 4) ตามรายละเอียดดังนี้

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 113,493,300 บาท

(1) ค่าครุภัณฑ์ วงเงิน 43,623,600 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน วงเงิน 610,000 บาท

- ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 34 หน่วย) วงเงิน 610,000 บาท (เครื่องปรับอากาศ) ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ประกวตราค่าเมื่อเดือน ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ 16 มี.ค.64 และลงนามสัญญาเมื่อ 16 เม.ย.64 ส่งมอบสินค้าเมื่อ 13 พ.ค.64 เบิกเงินแล้วเมื่อ 21 พ.ค.64 จำนวน 363,600 บาท คงเหลืองบประมาณ 246,400 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วงเงิน 18,602,600 บาท

- รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน วงเงิน 4,092,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ประกวตราค่าเมื่อเดือน ม.ค.64 ลงนามสัญญาวันที่ 26 มี.ค.64 และส่งมอบเมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 ใช้งบประมาณ 4,086,330 บาท คงเหลืองบประมาณ 5,670 บาท

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแคบ จำนวน 16 คัน วงเงิน 13,664,000 บาท ซึ่งรายการนี้ได้ขอเปลี่ยนแปลงเป็นการจัดซื้อรถยนต์ 16 คัน พร้อมหลังคาจำนวน 7 หลัง (ราคาหลังละ 32,400 บาท รวม 7 หลังเป็นเงิน 226,800 บาท) รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 13,890,800 บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding มีการปรับแก้ไข TOR และยกเลิกการประกาศจัดซื้อฯ ครั้งแรก และประกวตราค่าครั้งใหม่เดือน พ.ค.64 ประกาศผู้

ชนะการเสนอราคา 10 มิ.ย.64 ลงนามสัญญาเมื่อ 8 ก.ค.64 ส่งมอบสินค้าและเบิกจ่ายแล้วเมื่อ 6 ก.ย. 64
ใช้งบประมาณ 12,952,300 บาท คงเหลืองบประมาณ 938,500 บาท

- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 16 หลัง วงเงิน 518,400 บาท ซึ่งรายการนี้ได้
ขอเปลี่ยนแปลงเป็นการจัดซื้อรถยนต์ 16 คันพร้อมหลังคาจำนวน 7 หลังแล้ว ดังนั้น หลังจากปรับวงเงินแล้ว
คงเหลืองบประมาณของหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กจำนวน 9 หลัง เป็นเงิน 291,600 บาท (ราคาหลังละ 32,400 บาท)

- รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 6 คัน วงเงิน 328,200 บาท ดำเนินการโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศประกวดราคาเมื่อเดือน ธ.ค.63 ส่งมอบเมื่อ 7 ม.ค.64 เบิกจ่ายแล้วเมื่อเดือน ม.ค.64
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 327,900 บาท คงเหลืองบประมาณ 300 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วงเงิน 24,111,000 บาท

- ปรับปรุงระบบทางการสื่อสารวิทยุความถี่ HF สัญญาณดิจิทัล ตำบลทัพหลวง อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,037,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ประกวดราคาเมื่อ
เดือน มี.ค.64 และลงนามสัญญาเมื่อ 31 พ.ค.64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

- ปรับปรุงระบบทางการสื่อสารวิทยุความถี่ HF สัญญาณดิจิทัล ตำบลพิชัย อำเภอเมือง
ลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,037,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ประกวดราคาเมื่อเดือน มี.ค.64
และลงนามสัญญาเมื่อ 31 พ.ค.64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

- ปรับปรุงระบบทางการสื่อสารวิทยุความถี่ HF สัญญาณดิจิทัล ตำบลแสนสุข อำเภอรินคำ
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,037,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ประกวดราคาเมื่อ
เดือน มี.ค.64 และลงนามสัญญาเมื่อ 31 พ.ค.64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างและรอส่งมอบงาน

ครุภัณฑ์อื่น ๆ วงเงิน 300,000 บาท

- ค่าปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ วงเงิน 300,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงนาม
สัญญาเมื่อ 29 ม.ค.64 เบิกจ่ายแล้วเมื่อ 19 มี.ค.64 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 278,320.91 บาท คงเหลืองบประมาณ
21,679.09 บาท

(2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 69,869,700 บาท

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน 69,869,700 บาท

- อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง วงเงิน 69,869,700 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ลงนามสัญญาเมื่อเดือน
มี.ค.63 และได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่ 1 มิ.ย.63

วงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 668,880,000 บาท แยกเป็น

- ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 133,776,000 บาท
- ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 23,411,200 บาท
- ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 69,020,000 บาท
- ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 69,869,700 บาท
- ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 372,803,100 บาท

การส่งมอบงานในไตรมาสที่ 4 เมื่อ 10 ก.ย. 64 มีจำนวน 5 งวด ได้แก่ งวดที่ 8-12 แต่เบิกจ่ายได้เพียง 3 งวดคืองวดที่ 8,9,10 เป็นเงิน 25,525,760.23 บาท

ในปีงบประมาณ 2564 มีการส่งมอบงานรวม 8 งวด (งวด 5-12) แต่สามารถเบิกจ่ายได้ 6 งวดคือในงวดที่ 5-10 เป็นเงิน 62,779,480.16 บาท คงเหลืองวดที่ 11,12 ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน 17,305,275.53 บาท เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในปี 2564 เหลือไม่เพียงพอ ต้องรอเงินงบประมาณของปี 2565

ตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 ปัจจุบันกิจการร่วมค้า DD ได้ส่งมอบงานแล้วรวม 12 งวด เบิกเงินงวดแล้ว 10 งวด เป็นเงิน 85,869,804.55 บาท และเงินล่วงหน้า 10 % จำนวน 62,338,888.88 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,208,693.43 บาท

ค่าควบคุมงาน วงเงิน 26,755,200 บาท

- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง วงเงิน - บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ลงนามสัญญาเมื่อเดือน มี.ค.63 และได้ส่งมอบพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่ 1 มิ.ย.63

วงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 26,755,200 บาท แยกเป็น

- ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 2,367,000 บาท
- ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 8,334,600 บาท
- ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - บาท
- ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท
- ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 16,053,600 บาท

ในปีงบประมาณ 2564 ผู้ควบคุมงานมีการส่งมอบงานจำนวน 9 งวด คือ 5-13 คิดเป็นเงิน 7,499,999.97 บาท แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากในปี 2564 สขช.ไม่ได้รับงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้าง และในปี 2565 สขช.ได้รับงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างเพียง 6,666,700 บาท ดังนั้น สขช.จะสามารถเบิกจ่ายได้เพียง 8 งวดเท่านั้น คงเหลือค้างอีก 1 งวด (งวดที่ 13) และภายในปี 2565 หากผู้ควบคุมงานมีการส่งมอบงานเพิ่มเติม สขช.จะต้องยกไปเบิกจ่ายในปี 2566 แทน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในปี 2565 ได้เบิกจ่ายไปหมดแล้ว

ตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 ปัจจุบันบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค ได้ส่งมอบงานแล้วรวม 13 งวด เบิกเงินแล้วรวม 4 งวด เป็นเงิน 3,333,333.32 บาท และอยู่ระหว่างรอเบิกเงินอีกจำนวน 6,666,666.64 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

- โครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนวัตกรรมขั้นสูง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 2,399,000 บาท แยกเป็น

(1) จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเครือข่าย เพื่อนำมาใช้สร้างระบบจำลองของระบบ OSC วงเงิน 1,424,000 บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ประมวลราคาเมื่อเดือน ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 16 เม.ย.64 ลงนามสัญญาเมื่อ 30 เม.ย.64 ส่งมอบสินค้าเมื่อ 11 พ.ค.64 เบิกเงินแล้วเมื่อ 28 พ.ค.64 จำนวน 1,424,000 บาท

(2) จัดจ้างจัดการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและย้ายโปรแกรมชุดคำสั่งระบบ OSC ทั้งหมด รวมถึงช่วยบำรุงรักษาระบบให้รองรับการพัฒนาโดยบุคลากรของ สชช. วงเงิน 975,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประมวลราคาเดือน ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 2 มี.ค.64 ลงนามสัญญาเมื่อ 25 มี.ค.64 ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อ 25 พ.ค.64 เบิกเงินงวดที่ 1 แล้วเมื่อ 8 มิ.ย.64 จำนวน 292,500 บาท ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อ 23 มิ.ย. 64 เบิกเงินงวดที่ 2 แล้วจำนวน 390,000 บาท ส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 64 เบิกเงินงวดที่ 3 แล้วจำนวน 292,500 บาท

2. สอ. ได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณามอบหมาย รอง ผชช.บพ. ลงนามในแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4) ตามที่แนบมาพร้อมนี้

- ททท
- ผอ.ม รว. มท. ล.ค.ม

ดวงกมล วัฒน
(นางดวงกมล ยิ้มละมัย)
รกก. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ


ผอ.ร.
๒๕ ต.ค. ๖๔


รกก.ทบข.พร.
๒๐ ต.ค. ๖๔

เรียน ผอ.สอ.
เพื่อพิจารณา

ททท.การเงิน 1

ผอ.ส่วนบริหารการเงิน
19 ต.ค. ๖๔


รกก.ทท.เน.
๒๐ ต.ค. ๖๔